

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт			
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект 1. Техническое перевооружение причалов №№3, 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в рамках инвестиционного проекта "Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. (проект "Север")	07/2015	08/2017	961 910	44 650	953 790	52 770	961 910	18,2%	0,9%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			961 910	44 650	953 790	52 770	961 910	18,2%	0,9%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней									
2	Действующее производство (текущая деятельность)	01/2017	12/2017	152 820	179 386	179 386	152 820	152 820	-14,8%	-14,8%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			152 820	179 386	179 386	152 820	152 820	-14,8%	-14,8%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расщипровка запланированных сумм расходов с детализацией

*** В текущих ценах.