

Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2015 г.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестицион- ной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2015 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ- им итогом, %
					2015 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2015 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нефтерайона "Шесхарис", в том числе:	08/2006	12/2018	12 764 414	1 343 056	6 016 256	635 548	5 308 748	-53%	-12%
	- за счет собственных средств организации;			12 764 414	1 343 056	6 016 256	635 548	5 308 748	-53%	-12%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
2	Технологический комплекс по перевалке растительного масла на пристани № 3 и на Восточном пирсе, в том числе:	10/2014	03/2015	12 036	7 316	12 036	7 316	12 036	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			12 036	7 316	12 036	7 316	12 036	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
3	Техническое перевооружение пристани №5 и №4 для приема нефтепродуктов из танкеров класса "река-море", в том числе:	01/2015	09/2016	92 546	62 700	62 700	10 938	10 938	-83%	-83%
	- за счет собственных средств организации;			92 546	62 700	62 700	10 938	10 938	-83%	-83%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
4	Транспортная безопасность ПАО "НМТП", в том числе:	03/2014	06/2015	176 323	8 270	176 323	8 114	176 167	-2%	0%
	- за счет собственных средств организации;			176 323	8 270	176 323	8 114	176 167	-2%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
5	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойля, в том числе:	04/2014	12/2016	10 000	2 376	9 876	2 375	9 875	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			10 000	2 376	9 876	2 375	9 875	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
6	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	07/2012	12/2018	12 533 112	5 198 209	11 542 583	3 233 103	9 577 477	-38%	-17%
	- за счет собственных средств организации;			12 533 112	5 198 209	11 542 583	3 233 103	9 577 477	-38%	-17%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
6.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе:	01/2015	12/2018	2 903 810	1 030 002	2 618 677	683 442	2 272 117	-34%	-13%
	- за счет собственных средств организации;			2 903 810	1 030 002	2 618 677	683 442	2 272 117	-34%	-13%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
6.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	07/2012	12/2018	9 629 302	4 168 207	8 923 906	2 549 661	7 305 360	-39%	-18%
	- за счет собственных средств организации;			9 629 302	4 168 207	8 923 906	2 549 661	7 305 360	-39%	-18%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7	Приобретение акций ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", в том числе:	04/2015	12/2016	1 002 360	1 002 360	1 002 360	2 000	2 000	-100%	-100%
	- за счет собственных средств организации;			1 002 360	1 002 360	1 002 360	2 000	2 000	-100%	-100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									

* С учетом НДС