

Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2020 г.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2020 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых						
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2020 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ им итогом, %					
					2020 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающ им итогом (тыс. руб.)	2020г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающ им итогом (тыс. руб.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов (темные и светлые нефтепродукты), в том числе:	12/2017	08/2022	1 064 807	679 650	780 134	103 327	203 811	-85%	-74%					
	- за счет собственных средств организации;														
	- за счет заемных средств;														
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .														
2	Строительство специализированного терминала перевалки растительного масла в том числе:	09/2020	04/2023	115 993	4 012	4 012	0	0	-100%	-100%					
	- за счет собственных средств организации;														
	- за счет заемных средств;														
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .														
3	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	01/2019	12/2022	25 234 166	7 123 680	16 917 816	4 487 077	14 281 213	-37%	-16%					
	- за счет собственных средств организации;														
	- за счет заемных средств;														
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .														

* С учетом НДС